



SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE MARINA

GODINA 21	MARINA, 17. travnja 2013. godina	BROJ 13/13
------------------	---	-------------------

Sadržaj:

1. Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini stranica 232.
2. Izvješće o ostvarenju programa redovitog održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini stranica 239.
3. Izvješće o izradi Prostornih planova i projekata stranica 246.
4. Zaključak o prihvatanju Finacijskog izvješća Dječjeg vrtića Marina za 2012. godinu stranica 251.
5. Zaključak o prihvatanju prijedloga Plana upisa djece u Dječji vrtić Marina za 2013/2014 godinu stranica 252.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu –pročišćeni tekst (Narodne novine br. 26/2003, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009; 79/2009) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Marina

IZVJEŠĆE

O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2012.GODINU

Općinski načelnik podnosi općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu sa obvezom iz članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Gradnja i financiranje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Marina tijekom 2012.g. vršilo se temeljem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji je donijelo Općinsko vijeće na svojoj 25. sjednici, održanoj 27.03.2012.g.

IZVRŠENJE

1. UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

2. NERAZVRSTANE CESTE

U 2012. bili su planirani slijedeći zahvati na izgradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih ceta:

- Početak radova na izgradnji obilaznice Marina.
- Asfaltiranje mjesnih ulica na području Općine Marina u manjem opsegu, kao nastavak programa modernizacije kolnika nerazvrstanih cesta na području Općine Marina započetog 2008.godine.

Realizirano je asfaltiranje ulice u Rastovcu.

Tablica-usporedba planiranog i izvršenog u 2012.g.

NASELJE	ULICA-AKTIVNOST	PLANIRANO		IZVRŠENO	
		KOL.	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS
MARINA	IZGRADNJA OBILAZNICE MARINA	1000 m	150.000	0	0
SEVID	U NASELJU-ASFALTIRANJE	500 m	140.000		
POZORAC	PODUBAŠČAK-ASFALTIRANJE	500 m	110.000		
POLJICA	U NASELJU-ASFALTIRANJE	350 m	110.000		
SVINCA	U NASELJU-ASFALTIRANJE	300 m	80.000		
DOGRADE	U NASELJU-ASFALTIRANJE	200 m	70.000		
VINIŠĆE-donji dio	BUMBACI-POVIŠE CRKVE-ASFALTIRANJE	200 m	55.000		
NAJEVI	U NASELJU-ASFALTIRANJE	200 m	55.000		
MARINA	U NASELJU-ASFALTIRANJE	200 m	55.000		
VRSINE	U NASELJU-ASFALTIRANJE	200 m	55.000		
RASTOVAC	U NASELJU-ASFALTIRANJE	100 m	30.000	280	56.688,50
MITLO	KOD GROBLJA-ASFALTIRANJE	300 m	30.000		
BLIZNA D.	U NASELJU-ASFALTIRANJE	50 m	15.000		
		UKUPNO	955.000		56.688,50

3. GROBLJA

U 2012. godini započeta je izgradnja 24 grobnice na groblju Vinišće-Pišćine, nakon provedenog postupka javne nabave. Gradnja još nije završena te se nastavila u 2013.g.

Tablica-usporedba planiranog i izvršenog u 2012.g.

NASELJE	PROJEKT-AKTIVNOST	PLANIRANO		IZVRŠENO	
		KOL.	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS
VINIŠĆE	GROBLJE VINIŠĆE-PIŠĆINE, IZGRADNJA GROBNICA	24 kom	600.000,00		418.189,81
MITLO	UREĐENJE ULAZA U GROBLJE MITLO		50.000,00		
		UKUPNO	650.000,00		418.189,81

4. JAVNA RASVJETA

U 2012.g. izvršene su slijedeće aktivnosti - projekti na postavljanju novih rasvjetnih tjela:

IZGRADNJA J. RASVJETE		<i>PLANIRANO</i>		<i>OSTVARENO</i>	
NASELJE	PROJEKT-AKTIVNOST	KOLIČINA KOM.	IZNOS KN	KOLIČINA KOM.	IZNOS KN
DOGRADE	POSTAVLJANJE DODATNIH RASVJ. TIJELA NAKON REKONSTRUKCIJE NN MREŽE	12	25.000		
POLJICA	POSTAVLJANJE DODATNIH RASVJETNIH TIJELA	12	25.000		
MARINA	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE-SURA KOSA, ČELIČNI STUPOVI 6 M-DIO	8	60.000		
VRSINE	OSVJETLJENJE OKOLIŠA CRKVE SV. JOSIPA		10.000		
VINIŠĆE	POSTAVLJANJE DRVENIH STUPOVA I DODATNIH RASVJETNIH TIJELA U ULICI PUT KRČINE	4	20.000		
BLIZNA D.	POSTAVLJANJE DODATNIH RASVJ. TIJELA NAKON REKONSTRUKCIJE NN MREŽE U ZASEOCIMA SMOLJIĆI I ŠEVRIĆI	10	30.000		
VRSINE	POSTAVLJANJE DODATNIH RASVJETNIH TIJELA	10	20.000		
SVINCA	POSTAVLJANJE DODATNIH RASVJETNIH TIJELA	5	10.000		
SEVID	NABAVA STUPOVA ZA VIKEND NASELJE OŠTRICA			40	62.700,00
OPĆINA MARINA	INTERPOLACIJA RASVJETNIH TIJELA				23.212,50
UKUPNO			200.000		85.912,50

5. OSTALI KOMUNALNI OBJEKTI

U 2012.g. realiziran je projekt natkrivanja postojeće tržnice u Marini.

Tablica-usporedba planiranog i izvršenog u 2012.g.

NASELJE	PROJEKT-AKTIVNOST	PLANIRANO		IZVRŠENO	
		KOL.	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS
MARINA	NATKRIVANJE TRŽNICE U MARINI-IZRADA NOSIVIH ELEMENATA I KROVNE KONSTRUKCIJE	170 m2	70.000,00		99.235,00
		UKUPNO	70.000,00		99.235,00

6. NABAVA KOMUNALNE OPREME

U 2012.g. nije nabavljena planirana komunalna oprema:

Tablica-usporedba planiranog i izvršenog u 2012.g.

NASELJE	PROJEKT-AKTIVNOST	PLANIRANO		IZVRŠENO	
		KOL.	IZNOS U 2012.	KOLIČINA	IZNOS
MARINA	NABAVA KOMUNALNOG VOZILA		200.000,00		0
		UKUPNO	200.000,00		0

7. KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU KOMUNALNIH OBJEKATA

U 2012. godini bila je planirana kupnja zemljišta za
 -izgradnju obilaznice Marina,
 -proširenje groblja radi izgradnje grobnica na groblju Vrsine.
 Planirana kupnja zemljišta nije izvršena zbog kašnjenja u izdavanju potrebnih dozvola.

Tablica-usporedba planiranog i izvršenog u 2012.g.

NASELJE	PROJEKT-AKTIVNOST	PLANIRANO		IZVRŠENO	
		KOL.	IZNOS U 2012.	KOLIČINA	IZNOS
MARINA	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA ZAIBILAZNICU MARINE		250.000,00		0
VRSINE	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA PROŠIRENJE GROBLJA		80.000,00		
		UKUPNO	330.000,00		0

REKAPITULACIJA

TROŠKOVI PO GRUPAMA OBJEKATA

	OBJEKTI	PLANIRANI IZNOS U KUNAMA	IZVRŠENI IZNOS U KUNAMA
1.	UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA	0	0
2.	NERAZVRSTANE CESTE	955.000,00	56.688,50
3.	GROBLJA	650.000,00	418.189,81
4.	JAVNA RASVJETA	200.000,00	85.912,50
5.	OSTALI KOMUNALNI OBJEKTI	70.000,00	99.235,00
6.	NABAVA KOMUNALNE OPREME	200.000,00	0
7.	KUPNJA ZEMLJIŠTA...	330.000,00	0
	SVEUKUPNO	2.405.000,00	660.085,81

KLASA: 350-04/13-41/01

UR. BROJ: 2184/02-03/02-13-1

Marina, 04.03.2013.godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

Na temelju članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 11/09)
Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 33. sjednici održanoj 09.04.2013.g. donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012.godini.

*KLASA: 350-04/13-41/01
UR. BROJ: 2184/02-03/02-13-2
Marina, 09.04.2013.godine*

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA

Predsjednik
Općinskog vijeća:

Ivica Pavioć

Na temelju članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 11/09) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 33. sjednici održanoj 09.04.2013.g. donosi

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o ostvarenju programa redovitog održavanja komunalne infrastrukture za 2012.godinu.

*KLASA: 363-01/13-10/04
UR. BROJ: 2184/02-03/02-13-2
Marina, 09.04.2013.godine*

*OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA*

*Predsjednik
Općinskog vijeća:*

Ivica Pavić

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (Narodne novine broj 26/2003, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009 i 79/2009) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Marina

I Z V J E Š Ć E

O OSTVARENJU PROGRAMA REDOVITOG ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2012.G.

Predmet ovog izvješća je pregled izvršenog opsega radova i usluga te utrošenog materijala na redovitom održavanju komunalne infrastrukture.

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

U 2012. nije izvršeno čišćenje sustava odvodnje oborinskih voda.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE (SKUPLJANJE, ODVOZ I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Komunalnu djelatnost prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Marina u 2012. godini nastavio je obavljati Vlastiti komunalni pogon Općine Marina. Ukupni troškovi obavljanja djelatnosti iznosili su 1.547.421,89 kuna, a financirali iz naknade za odvoz smeća koju smo naplatili od korisnika u iznosu od 1.082.583,43 kuna, iz komunalne naknade u iznosu od 65.450,00 kuna i ostalih prihoda općinskog proračuna u iznosu od 399.388,46 kuna. (deponirano je 1813 tona otpada)

Pregled troškova ostvarenih aktivnosti tijekom 2012.g.:

RED. BR.	AKTIVNOST	PLANIRANO	OSTVARENO
		IZNOS	IZNOS
1.	rashodi za radnike i ½ upravitelja	579.500,00	591.973,81
2.	troškovi odlaganja "Plano" Trogir	200.000,00	385.246,85
3.	naknada za onečišćenje okoliša "eko-renta"	205.000,00	261.589,30
4.	gorivo i mazivo	150.000,00	143.173,64
5.	materijal i djelovi za održavanje vozila	50.000,00	26.578,84
6.	usluge održavanja vozila	50.000,00	41.382,47
7.	troškovi registracije i osiguranja vozila	45.000,00	26.526,98
8.	čišćenje divljih odlagališta na području Općine	50.000,00	65.450,00
9.	odvoz glomaznog otpada-organizirani	65.000,00	5.500,00
10.	uređenje lokacija za odlaganje otpada	20.000,00	0
	UKUPNO:	1.414.500,00	1.547.421,89

3. REDOVITO ČIŠĆENJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Usluge redovitog čišćenja Javno-prometnih površina obavljao je vlastiti komunalni pogon.

U slijedećoj tablici dajemo pregled utrošenih radnih sati, prosječnu cijenu radnog sata na poslovima održavanja u Vlastitom komunalnom pogonu u 2012. i iznos troškova u kunama:

NASELJE	AKTIVNOST	ZONA	PLANIRANO			OSTVARENO		
			KOL.	CIJENA	IZNOS	KOL.	CIJENA	IZNOS
Marina	Rad	<i>Prva(I)</i>	2133	35,00	74.655,00	2701	41,23	111.362,23
	Rad	<i>Druga(II)</i>	546	35,00	19.110,00	675	41,23	27.830,25
	Rad	<i>Treća(III)</i>	104	35,00	3.640,00	159	41,23	6.555,57
Vinišće	Rad	<i>Treća(III)</i>	197	35,00	6.895,00	238	41,23	9.812,74
Poljica	Rad	<i>Treća(III)</i>	178	35,00	6.230,00	199	41,23	8.204,77
Općina Marina	Materijal za čišćenje, gorivo, održ. vozila i sl.				10.000,00			4.841,34
	UKUPNO:		3158		120.530,00			168.606,90

Osim redovitog čišćenja ulica i zelenih površina u tri navedena naselja djelatnici vlastitog komunalnog pogona. su povremeno vršili i čišćenje pojedinih površina u drugim naseljima.

4. REDOVITO ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Tijekom 2012.g. na redovitom održavanju javno-prometnih površina ostvareno je:

AKTIVNOST	PLANIRANO			OSTVARENO		
	KOL.	CIJENA	IZNOS	KOL.	CIJENA	IZNOS
Nabava i postavljanje kućnih brojeva			10.000,00			
Nabavka i postavljanje koševa za otpatke			5.000,00			3.000,00
Nabava i ugradnja betona i ostalog materijala			10.000,00			2832,21
Usluge za sitne popravke			10.000,00			
UKUPNO:			35.000,00			5.832,21

5. REDOVITO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Redovito održavanje zelenih površina vrši se u naselju Marina, predio Mandrača i drvored na obali. Pored toga povremeno se čiste i uređuju manje zelene površine u drugim naseljima Općine Marina.

Redovito održavanje zelenih površina obuhvaća:

1. redovito čišćenje (skupljanje lišća, papira i drugih otpadaka);
2. redovito uređivanje travnjaka košenjem, prihranom i zalijevanjem;
3. održavanje živice rezidbom, okopavanjem, prihranom, zalijevanjem, izgrablivanjem odrezanih grančica i lišća;
4. održavanje trajnica okopavanjem, rezidbom, oblikovanjem trajnica, prihranom trajnica i ručnim zalijevanjem;
5. održavanje grmova izgrablivanjem površina pod grmovima, rezidbom viših grmova, okopavanjem, prihranom i zalijevanjem;
6. sadnju ukrasnog bilja i sezonskog cvijeća sa plitkim okopavanjem i zalijevanjem;
7. održavanje stabala, okopavanjem i pljevljenjem oko stabala, prihranom i zalijevanjem.

U slijedećoj tablici dat je pregled utrošenih radnih sati, prosječna cijena radnog sata Vlastitog komunalnog pogona na poslovima održavanja u 2012. godini i zbroj ostalih troškova vezanih za redovito održavanje zelenih površina.

NASELJE	AKTIVNOST	PLANIRANO			OSTVARENO		
		KOL.	CIJENA	IZNOS	KOL.	CIJENA	IZNOS
Marina	Rad	1106 h	35,00	38.710,00	1611 h	44,71	72.027,81
Marina	Sadni materijal			20.000,00			10.164,50
Marina	Ostali troškovi (voda)			15.630,00			13.111,55
Poljica	Rad	42 h	35,00	1.470,00	54 h	44,71	2.414,34
Poljica	Ostali trošk			400,00			
Vinišće	Rad	98 h	35,00	3.430,00	145 h	44,71	6.482,95
Vinišće	Ostali troškovi			500,00			
Općina Marina	Materijal za čišćenje, gorivo,			3.200,00			23.315,65

	održ. vozila i sl.					
	UKUPNO:			102.340,00		127.516,80

6. REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

U 2012. bilo je planirano utrošiti 250.000,00 kuna za troškove redovnog održavanja nerazvrstanih cesta.

Na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta u 2012.god. ostvarene su slijedeće aktivnosti:

-popravak kolnika nakon polaganja vodovodnih cijevi u ulici Put Gomilice u Marini	37.032,31 kuna
-stručni nadzor nad popravkom kolnika	3.068,54 kuna
-postavljanje prometne signalizacije	7.267,50 kuna
-popravak kolnika nakon polaganja vodovodnih cijevi u ulici Put Ukinjskog u Poljicima	10.556,25 kuna
-uređenje makadamskog puta „Voluja“	12.375,00 kuna
-izrada troškovnika za asfaltiranje nerazvrstanih cesta PUT-PROING d.o.o. Split	23.125,00 kuna
-strojno čišćenje nanosa pjesaka na obali u Vinišću (jugo)	3.750,00 kuna
UKUPNO:	97.174,60 kuna

7. REDOVITO ODRŽAVANJE TRŽNICE

ODRŽAVANJE TRŽNICE

Općina Marina preko Vlastitog komunalnog pogona vrši svakodnevno čišćenje i vodi brigu o opremi tržnice. Na tržnici se ne vrši naplata tržne pristojbe već Općina Marina iznajmljuje štandove za prodaju kao i ostale javno-prometne površine za trgovačku djelatnost.

Tablica-troškovi održavanja u 2012:

AKTIVNOST	PLANIRANO			OSTVARENO		
	KOL.	CIJENA	IZNOS	KOL.	CIJENA	IZNOS
Čišćenje-rad	252	35	8.750,00	252	42,69	10.757,88
Održavanje-rad	125	40	5.000,00	78	42,69	3.329,82
Troškovi osiguranja						162,82
Materijal za čišćenje,			1.000			378,57
Potr.vode			1.000			550,00
Sanacija odvodnog kanala i septičke jame						12.250,00
Bojanje tržnice						3.228,56
Održavanje opreme			3.000			
UKUPNO:			18.750,00			30.657,65

8. REDOVITO ODRŽAVANJE GROBLJA

U 2012. godini Vlastiti komunalni pogon Općine Marina vršio je poslove održavanja svih groblja na području Općine Marina. Na poslovima redovnog održavanja svakodnevno je angažiran jedan radnik, a još dva radnika su angažirana dio radnog vremena.

Na grobljima Marina, Vrsine, Pozorac, Svinca i Sevid Vlastiti komunalni pogon Općine Marina vršio je i usluge ukopa. Izvršeno je ukupno 34 ukopa i dvije eshumacije. Na poslovima prilikom ukopa angažirana su dva radnika po 4 radna sata.

Tablica-troškovi održavanja u 2012.:

AKTIVNOST	PLANIRANO			OSTVARENO		
	KOL.	CIJENA	IZNOS	KOL.	CIJENA	IZNOS
Rad na red. održavanju			80.000,00	3281	52,04	170.729,93
Rad prilikom ukopa			10.000,00	288	52,04	14.987,52
Radna i zašt. odjeća						1.430,77
Materijal za ukope,			10.000,00			6.036,48
Potr.vode struje i odvoz otpada			10.000,00			8.761,18
Gorivo, održav. Vozila i ost.						11.041,93
Iskop rupe na groblju Pozorac						2.500,00
UKUPNO:			110.000,00			215.487,00

9. REDOVITO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Redovito održavanje javne rasvjete obavlja Marzes d.o.o. Rogoznica temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Istim ugovorom uređeni su međusobni odnosi između Općine i davatelja usluge u pogledu obavljanja predmetne komunalne djelatnosti.

Troškovi redovitog održavanja javne rasvjete u 2012.g. su slijedeći :

Tablica - planirano-ostavreno održavanje javne rasvjete

		PLANIRANO	OSTVARENO
NASELJE	PROJEKT-AKTIVNOST	IZNOS KN	IZNOS KN

OPĆINA MARINA	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	300.000,00	390.510,74
OPĆINA MARINA	Usluge popravka elemenata javne rasvjete -MARZES	300.000,00	291.725,77
OPĆINA MARINA	Kićenje i raskičavanje za blagdane	15.000,00	13.864,36
UKUPNO		615.000,00	696.100,87

OSTALO

SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA (PASA I MAČAKA)

Prema Zakonu o zaštiti životinja Općina je obvezna organizirati na svom području zbrinjavanje napuštenih domaćih životinja kao što su psi mačke. Ova djelatnost ne smatra se komunalnom djelatnošću u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu. Sukladno tome istu ne može obavljati Vlastiti komunalni pogon Općine Marina, već ovlaštena veterinarska organizacija temeljem posebnog ovlaštenja nadležnog ministarstva. Općina Marina s obzirom na mali obujam ove vrste usluge godišnje iste naručuje kada se ukaže potreba od ovlaštene veterinarske organizacije.

Troškovi u 2012:

1. Vetereinarske usluge – sakupljanje pasa i mačaka	11.950,00	kuna
UKUPNO:	11.950,00	KUNA

DERATIZACIJA

Deratizacija nije komunalna djelatnost prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, već se obavlja temeljem Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

U 2012. godini izvršena je deratizacija radi suzbijanja miševa u uvali Gamba u vikend naselju u Sevidu. Z isto je utrošeno **2.375,00 kuna**.

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

		PLANIRANO U 2012.	OSTVARENO U 2012.
		IZNOS U KUNAMA	IZNOS U KUNAMA
1.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	0	0
2.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE	1.414.500,00	1.547.421,89
3.	REDOVITO ČIŠĆENJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA	120.530,00	168.606,90
4.	REDOVITO ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA	35.000,00	5.832,21
5.	REDOVITO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	102.340,00	127.516,80
6.	REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	250.000,00	97.174,60
7.	REDOVITO ODRŽAVANJE TRŽNICE	18.750,00	30.657,65
8.	REDOVITO ODRŽAVANJE GROBLJA	110.000,00	215.487,00
9.	REDOVITO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	615.000,00	696.100,87
10.	OSTALO	0	14.325,00
	SVEUKUPNO	2.666.120,00	2.903.122,92

KLASA: 363-01/13-10/04

UR. BROJ: 2184/02-03/02-13-1

Marina, 09.01.2013.godine

PODNOŠITELJ:

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

IZVJEŠĆE

O IZRADI PROSTORNIH PLANOVA I PROJEKATA U 2012.G.

A)PROSTORNI PLANOVI

1.U veljači 2012.g. usvojene su Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina, započete u 2008.g.

U veljači 2012.g. donjeta je odluka o 2.Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marina. Izrada je započeta i provedena je prethodna rasprava.

2.Urbanistički plan uređenja naselja Vinišće-nije bilo novih aktivnosti tijekom 2012.g..

3.Urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja – T1 Vela Borovica-nije bilo novih aktivnosti tijekom 2012.g.

4.Izvješće o stanju u prostoru nije izrađeno tijekom 2012.g.

5.Urbanistički plan uređenja Dobrečevo, Marina. U 2012. godini donjeta je odluka o izradi plana i provedena prethodna rasprava. Javna rasprava i usvajanje plana provest će se u 2013. godini.

6.Urbanistički plan uređenja „Barbiševica-Banovi“. Plan je izrađen i usvojen tijekom 2012.g.

B)PROJEKTI

1. Glavni projekt prometnica i podzemnih vodova infrastrukture radne zone Marina – izrada projekta nije ni započeta jer nije završena izrada idejnog projekta, a zbog neusklađenosti projekta županijske ceste Marina-Vinišće (ŽUC) i projekta poslovnog centra PZ Marina sa Urbanističkim planom uređenja radne zone Marina.

Iz tog razloga smo donjeli odluku o razdvajanju projekta priključnog vodoopskrbnog cjevovoda do zone iz projekta prometnica i podzemnih vodova infrastukture, kako bi se omogućilo priključivanje već izgrađenog objekta PZ Marina na vodovodnu mrežu. Za isti cjevovod su investitorska prava prebačena na ViK Split. Dobivena je lokacijska dozvola te je izrađen glavni projekt. Potrebno je još dobiti potvrdu glavnog projekta.

Nastavak izrade projekta prometnica i podzemnih vodova infrastrukture radne zone Marina bit će moguć nakon usklađivanja svih projekta u obuhvatu UPU-a radne zone Marina sa odredbama plana ili do izmjene samog plana.

2. Glavni projekt obalnog zida u Marini- izrada projekta još nije započeta jer još nismo dobili lokacijsku dozvolu temeljem izrađenog idejnog projekta. U 2012. godini smo dobili suglasnost Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i suglasnost Ministarstva zaštite okoliša na predmetni zahvat te smo podnijeli zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.
3. Idejni i glavni projekt nogostupa i javne rasvjete uz D8 u Poljicima sa izradom PGP-a i parcelacijskog elaborata. Projekt je usklađen sa uvjetima Hrvatskih cesta.
4. Idejni projekt i posebna geodetska podloga ceste Vinišće – Sevid. Nisu poduzimane nikakve aktivnosti na izradi ovog projekta te se od istog odustalo u 2013.god.
5. Glavni projekt uređenja obale u Vinišću sa parcelacijskim elaboratom. Izrad glavnog projekta još nije započeta jer još čekamo dobivanje lokacijske dozvole temeljem idejnog projekta čija je izrada započeta još 2008.g.
6. Idejni projekt proširenja groblja Vrsine sa posebnom geodetskom podlogom. Izrada projekta još nije započeta.
7. Glavni projekt rekonstrukcije postojećeg raskrižja na D8 u Marini sa izradom parcelacijskog elaborata. Izrada glavnog projekta još nije započeta. U 2012. g. Izrađena je dopuna idejnog projekta i projekt krajobraznog uređenja, sve po zahtjevu Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Na idejni projekt je dobivena suglasnost Hrvatskih cesta.
8. Glavni projekt i parcelacijski elaborat za ulicu Podomir u Marini (zaobilazna cesta do plaže Tunjara). Izrada projekta je u tjeku. Projektu je prethodila izmjena idejnog projekta i lokacijske dozvole zbog pogrešaka u izradi i ovjeri posebne geodetske podloge, što je znatno produžilo cjeli postupak projektiranja i dobivanja potrebnih dozvola.
9. Idejni projekt za mjesni dom i turist biro Poljica. Nisu poduzimane nikakve aktivnosti na izradi ovog projekta, a smještaj turističkog ureda riješen je postavljanjem montažnog objekta na obali kod sv. Luke, pred ljeto 2012.g.
10. Idejni projekt i posebna geodetska podloga za vatrogasni dom na Pozorcu. Još nismo započeli sa izradom ovog projekta.
11. Idejni projekt uređenja obalnog pojasa u Mandračićima u Marini od „tunela“ do ulaza na parkiralište sa infrastrukturom - otpadne vode, oborinske vode, vodovod, struja, telefon, rasvjeta. Izradu ovog projekta započeli smo početkom 2013.g. i to na razni izvedbenog projekta.
12. Idejni glavni i izvedbeni projekt propusta oborinskih voda ispod županijske ceste 6135 u Marini (prije izlaza na D8) – rekonstrukcija postojećeg propusta. Projekt je izrađen 2012.g. Radovi na realizaciji projekta su u tjeku. Osim izrade ovog projekta tijekom realizacije ukazala se potreba za izradom izvedbenog projekta potpornog zida ceste kao i projektom privremene regulacije prometa.
a) Prostorni planovi-usporedba planiranih i izvršenih troškova u 2012.g.

			PLANIRANO	IZVRŠENO
R.BR.	NAZIV PLANA	POVRŠINA	IZNOS U KN	IZNOS U KN
1.	IZMJENE I DOPUNE PPU O. MARINA-GP	119,02 KM2	150.000,00	39.582,50
2.	URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA VINIŠĆE-dio	1,7 KM2	122.000,00	
3.	URB.PLAN UREĐ.-VELA BOROVIKA	0,2 KM2	70.000,00	
4.	IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU		30.000,00	
5.	URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DOBREČEVO-MARINA	6 ha	0	
6.	URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BARBEŠNJEVICA-BANOVI, SEVID	6 ha	0	67.387,50
	UKUPNO		372.000,00	106.970,00

b) Projekti-usporedba planiranih i izvršenih troškova u 2012.g.

			PLANIRANO	IZVRŠENO
R.BR.	NAZIV PROJEKTA		IZNOS U KN	IZNOS U KN
1.	GLAVNI PROJEKT I PARCEL. ,ELABORAT PROMETNICA I INFRAS. RADNE ZONE MARINA		250.000,00	
2.	GLAVNI PROJEKT OBALNOG ZIDA MARINA		50.000,00	
3.	IDEJNI I GLAVNI PROJEKT NOGOSTUPA I J.R. POLJICA UZ D8 SA IZRADOM PGP-A I PARCELACIJSKOG ELABORATA		75.000,00	
4.	IDEJNI PROJEKT I PGP CESTE VINIŠĆE-SEVID		80.000,00	
5.	GLAVNI PROJEKT OBALE U VINIŠĆU		289.000,00	
6.	IDEJNI PROJEKT I PGP PROŠIRENJA GROBLJA VRSINE		40.000,00	
7.	GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA NA D8 U MARINI SA IZRADOM PARCELACIJSKOG ELABORATA		40.000,00	
	-DOPUNA IDEJNOG PROJEKTA			19.375,00
8.	GLAVNI PROJEKT I PARCELACIJSKI ELABORAT CESTE "OBILAZNICA MARINE"		100.000,00	
9.	IDEJNI PROJEKT MJESNOG DOMA I TURIST-BIROA POLJICA		20.000,00	
10.	IDEJNI PROJEKT I PGP VATROGASNOG DOMA POZORAC		30.000,00	
11.	IDEJNI PROJEKT UREĐENJA OBALNOG POJASA U MANDRAČI OD TUNELA DO ULAZA NA PARKING SA INFRASTRUKTUROM		75.000,00	
12.	IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT PROPUSTA OBORINSKIH VODA U ŽC 6135 U MARINI		75.000,00	50.000,00
13.	GLAVNI PROJEKT CJEVOVODA-JUŽNI SPOJ			34.237,50
14.	PARCELACIJSKI ELABORAT ZA GROBLJE VINIŠĆE-PIŠĆINE			12.500,00
	UKUPNO		1.124.000,00	116.112,50

REKAPITULACIJA :

	PLANIRANO	IZVRŠENO
	IZNOS U KN	IZNOS U KN
PROSTORNI PLANOVI	372.000,00	106.970,00
PROJEKTI	1.124.000,00	116.112,50
UKUPNO	1.496.000,00	223.082,50

KLASA: 350-06/13-60/01

UR. BROJ: 2184/02-03/02-13-1

Marina, 06.03.2013.godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

Na temelju članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 11/09) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 33. sjednici održanoj 09.04.2013.g. donosi

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izradi Prostornih planova i projekata za 2012.godinu.

KLASA: 350-06/13-60/01

UR. BROJ: 2184/02-03/02-13-2

Marina, 09.04.2013.godine

*OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA*

Predsjednik
Općinskog vijeća:

Ivica Pavić

Na temelju članka 30. Statuta Općine Marina («Službeni glasnik općine Marina», 11/09), Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 33. sjednici održanoj dana 09.04.2013. godine donosi:

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Marina za 2012. godinu.

Klasa: 601-02/13-20/03

Ur.broj: 2184/02-03/07-13-3

Marina, 09.04. 2013.godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pavić

Na temelju članka 30. Statuta Općine Marina («Službeni glasnik općine Marina», 11/09), Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 33. sjednici održanoj dana 09.04.2013. godine donosi:

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić Marina za 2013/2014 godinu.

Klasa: 601-02/13-20/02
Ur.broj: 2184/02-03/07-13-3
Marina, 09.04. 2013.godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA

Predsjednik
Općinskog vijeća:

Ivica Pavić